

**ROZLICZENIE KOŃCOWE
REALIZACJI ZADANIA ZWIĄZANEGO Z USUWANIEM AZBESTU**

na terenie Gminy Wilczęta

dofinansowanego na podstawie umowy nr 00455/16/02072/OZ-LZ/D z dnia 19 września 2016 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z REALIZACJI ZADANIA:

Termin realizacji zadania od 01.05.2016 r. do 31.10.2016 r. (harmonogram)

- ustalony zgodnie z obowiązującymi „Warunkami dofinansowania przez WFOŚiGW w Olsztynie przedsięwzięcia związanego z realizacją gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, przy udziale środków NFOŚiGW”.

Wynikiem realizacji zadania jest: usunięcie w okresie do 25.10.2016 r. - 11,957 Mg (1105 m²) wyrobów azbestowych z 4 nieruchomości. Do programu przystąpiło 5 wnioskodawców, którzy zgłosili do usunięcia 12,155 Mg wyrobów azbestowych. W trakcie trwania usługi 1 wnioskodawca w dniu 21.10.2016 r. złożył rezygnację z realizacji zadania w roku bieżącym (zgłosił do programu 0,550 Mg wyrobów).

Koszt realizacji zadania, zgodnie z planowanym rzeczowym zakresem zadania oszacowano na kwotę 6747,48 zł za usunięcie 12,155 Mg wyrobów azbestowych. Po realizacji usługi koszt realizacji zadania wyniósł 6637,57 zł za usunięcie 11,957 Mg wyrobów azbestowych.

WÓJT
Beata Anarzejczuk