

Wykonanie planu inwestycji za 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie %
600	60016	Przebudowa części drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 205/1 o. Ławki	34 000,00	33 579,00	98,76
600	60095	Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	30 000,00	27 673,52	92,25
600	60095	Wykonanie dokumentacji wraz z koncepcją zagospodarowania centrum Wilcząt wraz z targowiskiem	30 000,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup prawa wieczystego użytkowania działek nr 45/63, 45/64, 45/73 i część działki 45/65 położonych w miejscowości Dębień o. Karwiny	15 000,00	854,85	5,70
754	75412	Zakup stacji obiektowej DSP - 52BS dla OSP w Starym Siedlisku	3 900,00	3 900,00	100,00
801	80113	Zakup autobusu do przewozu dzieci	88 929,00	88 929,00	100,00
801	80113	Zakup autobusu do przewozu dzieci	61 071,00	60 885,00	99,70
900	90095	Renowacja zbiornika małej retencji w Wilczętach	5 000,00	2 460,00	49,20
900	90095	Renowacja zbiornika małej retencji w Słobitach	10 000,00	2 460,00	24,60
Razem			277 900,00	220 741,37	79,43

Finansowanie zadań inwestycyjnych w 2015 roku:

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych - 0,00 zł

dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – Starostwo Powiatowe w Braniewie - 3.900,00 zł

środki pozyskane z innych źródeł na realizację przedsięwzięcia wspólnego - Nadleśnictwo Młynary - 10.000,00 zł

kredyt w BS Malbork - 149.814,00 zł

środki własne gminy 57.027,37 zł

Zadanie inwestycyjne Gminy Wilczęta realizowane przez Zakład Komunalny w Wilczętach w 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie %
900	90017	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilczęta-II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Słobity	867 818,01	508 765,97	58,63
900	90017	Budowa hydrantu w Dębieniu	5 000,00	3 561,18	71,22
900	90017	Budowa SUW Wilczęta, lokalnych oczyszczalni ścieków w msc. Góry, Spędy wraz z budową sieci kanalizacyjnej Wilczęta - Gładysze oraz wodociągowej w msc. Gładysze, Wilczęta - Gładysze Kolonia - III etap	30 000,00	17 003,20	56,68
Razem			902 818,01	529 330,35	58,63

Finansowanie zadania inwestycyjnego w 2015 roku realizowane przez Zakład Komunalny w Wilczętach:

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych - 341.365,46 zł

pożyczka WFOŚiGW - 120.374,39 zł

środki własne gminy - 67.590,50 zł